



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 431 del 08/07/2020**

Registro del Settore
N. 128 del 07/07/2020

**Oggetto: Progetto A7 n. 230/14 "Riparazione con
miglioramento sismico del Cimitero di Fossoli e
della cappella interna"- Approvazione Certificato
di Regolare Esecuzione**

OGGETTO: Progetto A7 n. 230/14 “Riparazione con miglioramento sismico del Cimitero di Fossoli e della cappella interna”- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamati i seguenti atti:

-la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 8 del 30/01/2018 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico del Settore a firma dei tecnici progettisti Ing.Gherardo Trombetti, Geom. Maurizio Benetti, Ing. Federico Dall'Oglio, l'Arch. Cesare Sereni e l'Ing. Luciano Bellesia di Reggiolo per il coordinamento della sicurezza, vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Diego Tartari, per una spesa complessiva di euro 173.000,00;

-la determinazione dirigenziale n° 613 del 13/08/2018 sono state affidate le opere in oggetto alla ditta: F.LLI MARCHETTI srl con sede in via Erbosa snc Fraz. Preturo – cap. 67100 – L'aquila -C.F. e P.Iva 01816620668 per un importo di € 105.008,35 al netto del ribasso del – 29,40%, pari a euro 38.235,26,e comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 13.191,70;

-il contratto di appalto è stato formalizzato con scrittura privata in data 28/09/2018 agli atti del Prot prot n° 56111/2018;

-la determinazione dirigenziale n. 165 del 20/03/2019 con cui si nominava l'Arch. Cesare Sereni Responsabile Unico del Procedimento per il progetto n. A7 230/14 “Riparazione con miglioramento sismico del Cimitero di Fossoli e della cappella interna”

- con autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., rilasciata dal MiBAC, in merito ai lavori in oggetto ed assunta in data 09/07/2019 con prot. n. 40276/2019 e con nulla osta rilasciato da parte del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione della Regione Emilia-Romagna è stata autorizzata una perizia di variante non sostanziale, che non modifica l'importo complessivo del progetto.

Dato atto che l'importo complessivo delle opere è inferiore a € 500.000,00 e quindi si emette Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione (**allegato A**), redatto in data 15/06/2020 dal Direttore lavori Arch. Giulia Ghini e firmato dal RUP Arch. Cesare Sereni e controfirmato dal Legale Rappresentante dalla ditta aggiudicatrice F.Lli Marchetti srl nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si attesta un residuo credito pari a € 10.572,94+ IVA:

a) Ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza		€ 113.268,80
	b) Certificati di acconto rilasciati e già liquidati:	
- Anticipazione		€ 21.001,67-
- 1° certificato di pagamento		€ 65.893,81-
- 2° certificato di pagamento		€ 15.800,38-
CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO		€ 10.572,94

Dato atto:

- che durante la fase di esecuzione dei lavori per circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, è stato necessario eseguire maggiori lavori per ultimare gli interventi di rafforzamento e riparazione quali scuci e cucii di muratura, consolidamento con fibra di carbonio e raddoppio della muratura del vano dietro la cappella del cimitero con relativa fondazione - Autorizzazione MiBAC agli atti ns. prot. n. 40276/2019 del 09/07/2019;

- che rispetto all'importo di contratto vi è stata una maggiore spesa di € 8.260,45 + 10% iva;
- che tali varianti rientrano nella fattispecie di cui all'art. 149 del D.lgs 50/2016 in quanto nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante;

Verificata la regolarità del DURC presso gli Enti previdenziali preposti, per la ditta aggiudicatrice F.lli Marchetti srl e le ditte sub affidataria Ermatech srl e Gorreri Marino srl;

Vista l'attestazione del Responsabile di Procedimento Arch. Cesare Sereni, posta in calce al Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 237 comma 2 Dpr n. 207/2010, in cui conferma quanto contenuto nel Certificato stesso precisando che non vi sono state difformità nell'esecuzione e nella documentazione dei lavori in oggetto;

Accertato:

- che è stato emesso dagli Enti previdenziali preposti DURC positivo per la ditta aggiudicataria in merito al cantiere in oggetto;
- che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura sulla voce di bilancio n. 05110.00.30, a cui è stato attribuito il seguente **CUP n. C92C14000130002 e CIG n. 7472893A**;

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 31.10.2019 ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019 2024 Sezione operativa 2020/2022";
- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 02.03.2020 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP SeS 2019/2024 – SeO 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 02.03.2020 ad oggetto "Approvazione dello Schema di bilancio di previsione 2020-2022";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 07.04.2020, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione SeS 2019- 2024 SeO 2020-2022 (che si configura come DUP definitivo), dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 07.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 08.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020 - 2022 - Parte finanziaria";

Accertato:

- che è stato emesso dagli Enti previdenziali preposti DURC positivo per la ditta aggiudicataria in merito al cantiere in oggetto;
- che la maggiore spesa per i lavori in oggetto trova copertura sulla voce di bilancio n. **08510.00.02**, a cui è stato attribuito il seguente **CUP n. C92C14000130002 e CIG n. 7472893A61** sull'impegno n. **2020/795**;
- che l'esecuzione della fornitura è prevista nel 2020 e che l'esigibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 183 del TUEL è prevista per il corrente anno;
- che il servizio in oggetto non rientra nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 28.02.2019, in quanto comporta costi inferiori a euro 40.000,00 nel biennio;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;
- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;
- che in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità

- soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010", ancora in vigore;
 - che l'Amministrazione si intende avvalere sin da ora, in sede di esecuzione del contratto, della previsione di cui all'art. 35 comma 4 del d. lgs. 50/2016;

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", n. 183 "Impegno di spesa" e art. 192 "Determinazione a contrattare";
- D. Lgs n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modifiche e integrazioni;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i. in particolare i punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" relativi ai criteri di impegno delle spese di investimento e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per spese di investimento in corso di perfezionamento;
- D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal d. lgs. 97/2016 avente ad oggetto la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, ai sensi dell'art. 37. co.1 lett. b);
- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati altresì:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa".
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 art. 59 forma del contratto;

Richiamata la seguente normativa vigente:

- D.Lgs. 50/2016 art.102 "Codice dei Contratti Pubblici"
- D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n. 145 di approvazione del Capitolato Generale di Appalto;
- D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici" per le disposizioni ancora vigenti;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1. di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto, aggiudicati dalla Ditta F.lli Marchetti srl nelle risultanze sopra descritte, quale atto finale del contratto così formalmente chiuso (**allegato A**);
- 2. di sub-impegnare** per le maggiori opere eseguite dalla ditta Ditta F.lli Marchetti srl per l'importo di € 8.260,45 +10% IVA per un totale di **€ 9.086,49** sulla voce di Bilancio n. 08510.00.02 attingendo dalle disponibilità dell'impegno principale **2020/795**;
- 3. di riapprovare** il seguente quadro economico di progetto così riformulato:

Progetto A4 N. 230/14 "Riparazione e miglioramento sismico del Cimitero di Fossoli e della Cappella interna- ripristino danni sisma 2012"	Importo €
--	------------------

A) Lavori assegnati alla F.LLI MARCHETTI srl (di cui Oneri per la sicurezza € 13.191,70)	113.268,80
B) Somme a disposizione	
Iva sui lavori	11.326,88
Spese tecniche esterne: - per coordinamento sicurezza (contributi 4 % e iva 22% compresi) - per collaudo statico (contributi 4 % e iva 22% compresi)	4.129,94 3.380,08
Spese tecniche interne	2.720,66
Imprevisti (IVA compresa)	38.143,64
Spese di gara	30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	59.731,20
TOTALE PROGETTO	173.000,00

4. **di dare mandato** all'Ufficio Segreteria del Settore A7 di eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito alla Ditta F.lli Marchetti srl;
5. **di svincolare** la Polizza Fideiussoria n° 113421338 rilasciata da Allianz in data 28/08/2018 a garanzia del contratto e la Polizza Fideiussoria n. 113421468 rilasciata da Allianz in data 10/10/2018 a garanzia dell'anticipazione del 20%;
6. **di dare atto** che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 l. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";
7. che il Responsabile Unico di Procedimento è l'Arch. Cesare Sereni.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A7 n. 230/14 "Riparazione con miglioramento sismico del Cimitero di Fossoli e della cappella interna"- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

N	Esercizio		Importo		Voce di bilancio			
	Anno		SubImpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
1	2020		9086.49				08510.00.02	
	2020	U	795		1		N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ristrutturazione Cimiteri danneggiati dal sisma 2012 SERVIZI CIMITERIALI: INVESTIMENTI				
	Codice Creditore							
	CIG	7472893A61		CUP	C92C14000130002			
	Centro di costo	TERREMOTO 2012		Natura di spesa				
	Note	Progetto A7 n. 230/14 "Riparazione con miglioramento sismico del Cimitero di Fossoli e della cappella interna"CRE, maggiori opere eseguite F.lli Marchetti srl.						

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 431 DEL 08/07/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 08/07/2020

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore GIOVANNI LENZERINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Progetto A7 n. 230/14 "Riparazione con miglioramento sismico del Cimitero di Fossoli e della cappella interna"- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione**”, n° 128 del registro di Settore in data 07/07/2020

GIOVANNI LENZERINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .