

Registro Generale N. 348/2024 del 30/04/2024

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA**

PROG. n. 65/2022 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M2C4- COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - PROGETTO ESECUTIVO "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI DI CARPI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO"- APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE alla Ditta EFEN- CIG 9398170F37- CUP: C94D22001120006. Svincolo della polizza fidejussoria a garanzia definitiva e dell'anticipazione.

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Missione5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni";

Visto il decreto del 30 gennaio 2020 "Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. Anni 2021-2024" del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali;

Visto che al Ministero dell'Interno è affidata la Missione PNRR 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera di Giunta comunale n. **148** del **30/08/2022**, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Prog. n.65/2022 "**Lavori di Efficientamento Energetico Scuola Primaria L. Da Vinci Via Giuseppe Giusti 52 – Carpi** per una spesa complessiva di €. 170.000 di cui €. 132.600,00 a base d'appalto e € 37.400,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la determinazione dirigenziale n. **634** del **18/08/2022** con cui si affidava l'incarico del servizio di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità alla società Is Ingegneria e Servizi con sede legale in Modena via F. Malavolti, n. 43 CAP 41122, P.Iva 03805910365;
- la determinazione dirigenziale n. **689** del **12/09/2022** con cui si disponeva l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto alla ditta **EFEN SRL** con sede legale in Via P. Bembo, 40 –41123 Modena (MO) P.IVA:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

03748750365, che ha offerto una percentuale di ribasso del 13,32% (tredicivirgolatrentadue%) sull'importo posto a base di gara di € 126.455,48 + € 6.144,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto complessivo di € 115.756,12 + € 11.575,61 per IVA 10% così per complessivi € **127.331,73**;

- il **contratto di appalto n. 46**, sottoscritto in data 28/02/2023, acquisito agli atti del protocollo 14691 del 28/02/2023, per € 127.331,73;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma della Responsabile del Procedimento Geom. Cristina Merighi agli atti del Prot. N. 29752 del 26/04/2024- che ne verifica e attesta l'esattezza, anche dei conteggi;

Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica, con validità fino alla data del 09.07.2024;

Atteso che l'esecuzione delle opere da parte della ditta **EFEN** ha avuto regolare corso e, che dalla contabilità finale delle opere in oggetto eseguite dal saldo di ogni suo avere, risulta il seguente saldo finale:

Importo netto lavori eseguiti (comprensivo di oneri per la sicurezza)	Euro	115.756,12
Anticipazione in data 07/03/2023	Euro	34.726,84
Certificato di pagamento n. 1 (Importo netto) in data 08/08/2023	Euro	70.562,62
Credito netto dell'impresa	Euro	10.466,66
Iva al 10%	Euro	1.046,66
Totale importo lordo	Euro	11.513,32

Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo;

DISPONE

1. **di approvare** l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto eseguiti dalla ditta **EFEN SRL** con sede legale in Via P. Bembo, 40 -41123 Modena (MO) P.IVA: 03748750365 nelle risultanze sopradescritte;
2. **di prendere atto** che il contratto con la ditta EFEN SRL per quanto riguarda i lavori realizzati **risulta concluso con il C.R.E.**, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui *"Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;*
3. **di dare atto** che si assolve agli obblighi previsti dagli artt.29 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.

DISPONE ALTRESI'

- **lo svincolo** della polizza fideiussoria di anticipazione n. **1007771000002** rilasciata da BENE

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- ASSICURAZIONI SPA – Milano per un importo di **36.463,18**;
- **lo svincolo** della polizza garanzia fidejussoria assicurativa definitiva n. **10077710000001** rilasciata da BENE ASSICURAZIONI SPA – Milano per l'importo di Euro **15.418,72**.

Il Dirigente
PAVIGNANI RENZO