


**CITTÀ DI  
CARPI**
**Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città**  
**Infrastrutture**
**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

**LAVORI:** Prog. 60/22 - Interventi urgenti di modifica ed integrazione della segnaletica verticale e orizzontale - CUP: C97H22002740004 - CIG: 9550424B32

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale, Corso A. Pio, 91, Carpi (MO), 059/649111

**R.U.P.:** Filippello Ing. Calogero

**IMPRESA:** R.T.I. - Progetto Segnaletica srl, con sede in Campogalliano (MO), via Europa n. 91 - C.F. e P.I.: 02905080368 (Mandataria) e SIAS spa con sede in Boario Terme (BS), Via Prade n. 37 - C.F. e P.I.: 01854400981 (Mandante)

**CONTRATTO:** Scrittura Privata - Prot. n. 9903 del 10/02/2023 per un importo di €. 142.548,00 oltre ad €. 3.000,00 per oneri di sicurezza ed €. 32.020,56 per IVA 22% e quindi complessivi €. 177.568,56.

**Premesso**

- che il Progetto principale è stato redatto da Bitondi Ing. Giuseppe e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 229 del 13/12/2022, dell'importo a base d'asta di €. 171.000,00 di cui €. 3.000,00 per oneri della sicurezza;
- che con Determina Dirigenziale n. 1145 del 30/12/2022 si affidava l'esecuzione dei lavori di cui al Prog. 60/22 - Interventi urgenti di modifica ed integrazione della segnaletica verticale e orizzontale - CUP: C97H22002740004 - CIG: 9550424B32, all' R.T.I. - Progetto Segnaletica srl, con sede in Campogalliano (MO), via Europa n. 91 - C.F. e P.I.: 02905080368 (Mandataria) e SIAS spa con sede in Boario Terme (BS), Via Prade n. 37 - C.F. e P.I.: 01854400981 (Mandante) per un importo di €. 142.548,00 oltre ad €. 3.000,00 per oneri di sicurezza ed €. 32.020,56 per IVA 22% e quindi complessivi €. 177.568,56;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

**PROGETTISTA e DIRETTORE DEI LAVORI**

Bitondi Ing. Giuseppe			
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
nato/a a		provincia	il
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Via Peruzzi, 2		41012	Carpi MO
con studio in (indirizzo)		cap	comune prov.
059/649146		lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

**DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)**

Fabbri Geom. Marcello		FBB MCL 79T16 F240J	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Mirandola		MO	16/12/1979
nato/a a		provincia	il
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Via Peruzzi, 2		41012	Carpi MO
con studio in (indirizzo)		cap	comune prov.
059/649139		lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

**CITTÀ DI CARPI**

 Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città  
 Infrastrutture  
 Via B. Peruzzi, n. 2 - piano secondo - 41012 CARPI (MO)  
 tel: 059/649139 - pec: lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it - web: www.comune.carpi.mo.it


**CITTÀ DI  
CARPI**
**Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città  
Infrastrutture**
**IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI (mandataria)**

Progetto Segnaletica srl		02905080368	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
legale rappresentante		nato/a a	
Via Europa, 91		41011	Campogalliano
sede legale in via		cap	comune
059/7273272		progettosegnaletica@pec.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

**IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI (mandante)**

SIAS spa		01854400981	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
legale rappresentante		nato/a a	
Via Prade, 37		25047	Boario Terme
sede legale in via		cap	comune
0364/46272		sias@pec.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:


**CITTÀ DI  
CARPI**
**Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città**  
**Infrastrutture**
**Quadro Economico**

n.	Descrizione	importo
1	<b>a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni</b> (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	165.862,90
3	A corpo	0.00
4	In economia	0.00
5		
6	Sommano	165.862,90
7		
8	<b>a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza</b> (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	3.000,00
10	A corpo	0.00
11	In economia	0.00
12		
13	Sommano	3.000,00
14		
15	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
16	b1) Oneri di smaltimento rottami da demolizione e fresato di asfalto compresa la caratterizzazione dei materiali di risulta, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0.00
17	b2) Rilievi accertamenti e indagini	0.00
18	b3) Allacciamenti a pubblici servizi	0.00
19	b4) Imprevisti	960,00
20	b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0.00
21	b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	0.00
22	b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	3.898,84
23	b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0.00
24	b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	0.00
25	b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0.00
26	b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico	0.00
27	b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	0.00
28	b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)	0.00
29	b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	0.00
30	b15) IVA 22%	36.489,84
31	b16) Ribasso d'asta comprensivo di IVA	5.788,42
32		
33	Sommano	47.137,10
34		
35	<b>TOTALE</b>	<b>213.000,00</b>
36		



**CITTÀ DI  
CARPI**

**Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città**  
Infrastrutture

### ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**  
I lavori furono consegnati il giorno **16/05/2023** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**  
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **180** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.  
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **11/11/2023**.  
La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale di € **1,00‰** per ogni giorno di ritardo.
- **Sospensione e ripresa dei lavori:**  
I lavori subirono n. 2 sospensioni in data **30/08/2023** ed in data **08/11/2023** e n. 2 riprese in data **09/10/2023** ed in data **08/04/2023**;
- **Proroghe:**  
Durante l'esecuzione dei lavori fu concessa n.1 proroga di complessivi **30gg** in occasione dell'approvazione della perizia di variante.
- **Termini dei lavori:**  
Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno **18/06/2024**.
- **Ultimazione dei lavori:**  
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data **17/06/2024** e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

### CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **16/07/2024** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI euro</b>	<b>€ 165.592,07</b>
<b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</b>	
1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	€ 31.500,00
2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	€ 94.305,11
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>€ 125.805,11</b>
<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro</b>	<b>€ 39.786,96</b>

### VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Fabbrì Geom. Marcello il giorno **16/07/2024** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.



**CITTÀ DI  
CARPI**

**Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città**  
Infrastrutture

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Fabbri Geom. Marcello

**Viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

**CONSIDERATO**

- che i lavori eseguiti dall'Impresa R.T.I. - Progetto Segnaletica srl (Mandatara) e SIAS spa (Mandante) corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che le maestranze vennero regolarmente assicurate presso l'INAIL di Modena in pos. 13868512/27;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di €. 39.786,96 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,


**CERTIFICA**

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **R.T.I. - Progetto Segnaletica srl (Mandatara) e SIAS spa (Mandante)** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 165.592,07.

resta il credito di Euro **39.786,96** (diconsi euro **trentanovemilasettecentottantasei/96**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Carpi 16/07/2024




a Srl

(MO)

58

del R

Il Direttore dei Lavori



CONFERMA



**CITTÀ DI CARPI**

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città  
Infrastrutture  
Via B. Peruzzi, n. 2 - piano secondo - 41012 CARPI (MO)  
tel: 059/649139 - pec: [lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it](mailto:lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it) - web: [www.comune.carpi.mo.it](http://www.comune.carpi.mo.it)