



STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Settore S5 OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONE DELLA CITTÀ Servizio Fabbricati

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU

Missione M5 – Componente C2 – Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale


STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI 30% PER "Lavori di ristrutturazione dell'edificio Autostazione di Carpi".

CUP: C98I21000120005

Modena, (data della firma digitale)

IL RUP
Arch. Prandini Davide.

Progetto Architettonico: ZPZ PARTNERS Via Archirola, 165, 41124 Modena (MO) arch. Michele Zini arch. Claudia Zoboli des. Sara Callioni arch. Fabio Gaspari geom. Maurizio Forghieri	Progetto Strutturale: Studio Paltrinieri Associati Via S. Maria Castello,5, 41012 Carpi-MO info@studiopaltrinieri.it	Progettazione impiantistica elettrotecnica: Studio Pampuri - Achille Mucci info@pampuri.it
	Progetto Meccanico, energetica, antincendio: Studio Zecchini & Associati srl Via Basilicata, 4, 41049, Sassuolo-MO info@studiozecchinisrl.it	Coordinamento Sicurezza: geom. Stefano Zoboli info@stefanozoboli.it



Comune di Carpi
Provincia di Modena

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 27/09/2024

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO AUTOSTAZIONE DI
CARPI (MO)
C.U.P.: C98I21000120005 – C.I.G.: 98811441FC

COMMITTENTE: Comune di Carpi

IMPRESA: SIELTECNO s.r.l.

Contratto in data 19/12/2023 rep. n. 81445 registrato a in data __/__/____ al n. di euro
684 457.27

Data Offerta:	28/09/2023	IMPORTO DEL PROGETTO:	843 850.58
Data Consegna:	30/01/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	30/01/2024	Importo per la Sicurezza:	18 833.47
Giorni Utili per Ultimazione:	274	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	11/12/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 665'623,80 - 100%)			
1 001.001.001	CATEGORIA OG1 - edifici civili ed industriali - EDIFICIO AUTOSTAZIONE - demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	26'212,27 (3,938%)	26'212,27 (3,938%)
2 001.001.003	CATEGORIA OG1 - edifici civili ed industriali - EDIFICIO AUTOSTAZIONE - opere strutturali SOMMANO % aliquote	50,00	40'350,11 (6,062%)	20'175,06 (3,031%)
3 001.001.005	CATEGORIA OG1 - edifici civili ed industriali - EDIFICIO AUTOSTAZIONE - tamponamenti SOMMANO % aliquote	90,00	12'334,01 (1,853%)	11'100,61 (1,668%)
4 001.001.006	CATEGORIA OG1 - edifici civili ed industriali - EDIFICIO AUTOSTAZIONE - controsoffitti SOMMANO % aliquote	10,00	9'711,45 (1,459%)	971,15 (0,146%)
5 001.001.007	CATEGORIA OG1 - edifici civili ed industriali - EDIFICIO AUTOSTAZIONE - coibentazioni, impermeabilizzazioni e lattonomie SOMMANO % aliquote	100,00	58'481,71 (8,786%)	58'481,71 (8,786%)
6 001.001.008	CATEGORIA OG1 - edifici civili ed industriali - EDIFICIO AUTOSTAZIONE - intonaci SOMMANO % aliquote	100,00	5'737,68 (0,862%)	5'737,68 (0,862%)
7 001.001.014	CATEGORIA OG1 - edifici civili ed industriali - EDIFICIO AUTOSTAZIONE - opere da pittore di facciata SOMMANO % aliquote	90,00	11'621,79 (1,746%)	10'459,61 (1,571%)
8 001.001.017	CATEGORIA OG1 - edifici civili ed industriali - EDIFICIO AUTOSTAZIONE - assistenze murarie impianti meccanici ed idrosanitari SOMMANO % aliquote	100,00	2'416,21 (0,363%)	2'416,21 (0,363%)
9 001.001.018	CATEGORIA OG1 - edifici civili ed industriali - EDIFICIO AUTOSTAZIONE - assistenze murarie impianti elettrici e speciali SOMMANO % aliquote	100,00	4'359,84 (0,655%)	4'359,84 (0,655%)
10 002.000.022	CATEGORIA OS03 - impianti idrico - sanitari - <nessuna> - opere impiantistiche SOMMANO % aliquote	65,00	30'432,32 (4,572%)	19'781,01 (2,972%)
11 003.000.022	CATEGORIA OS28 - impianti termici e di condizionamento - <nessuna> - opere impiantistiche SOMMANO % aliquote	75,00	105'228,47 (15,809%)	78'921,35 (11,857%)
12 004.001.022	CATEGORIA OS30 - impianti elettrici - EDIFICIO AUTOSTAZIONE - opere impiantistiche SOMMANO % aliquote	10,00	81'365,85 (12,224%)	8'136,59 (1,222%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			246'753,09 (37,071%)
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A RIPORTARE			246'753,09

