



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28)

LAVORI: Prog. 77/24 – Interventi di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione – anno 2024 – CIG: B430BB5210
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale, Corso A. Pio, 91, Carpi (MO), 059/649111
R.U.P.: Fabbri Geom. Marcello
IMPRESA: Hera Luce srl con sede in Cesena (FC), Via A. Spinelli n. 60 (C.F. 02074861200 - P.I. 03819031208)
CONTRATTO: n. 160/24 in data 27/11/2024 – prot. n. 83964/2024 del 27/11/2024

La sottoscritta Varesano Ing. Mariangela, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione dei lavori svolti,

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n. 709 del 19/08/2024 si approvava il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo al progetto in essere;
- che con Determina Dirigenziale n. 709 del 19/08/2024 si provvedeva a designare i seguenti dipendenti del Settore S5 Opere Pubbliche - Manutenzione della Città quali soggetti attivi nel progetto in essere e più precisamente:
 - **Fabbri Geom. Marcello:** Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
 - **Varesano Arch. Mariangela:** Progettista e Direttore dei Lavori;
 - **Medici P.I. Elis:** Direttore Operativo;
- che il Progetto principale è stato redatto da Varesano Arch. Mariangela e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 17/09/2024, dell'importo a base d'asta di €. 80.393,44 di cui €. 2.000,00 per oneri della sicurezza;
- che con Determina Dirigenziale n. 999 del 12/11/2024 si affidava l'esecuzione dei lavori di cui al Prog. Prog. 77/24 Interventi di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione - anno 2024 - CIG: B430BB5210, all'operatore economico Hera Luce srl con sede in Cesena (FC), Via A. Spinelli n. 60 – (C.F. 02074861200 - P. I. 03819031208) per un importo di €. 60.453,34 oltre ad €. 16.832,00 per manodopera ed €. 2.000,00 per oneri di sicurezza ed €. 17.442,77 per IVA 22% e quindi complessivi €. 96.728,11;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

PROGETTISTA – DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)			
Varesano Arch. Mariangela			
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
nato/a a		provincia	il
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Via Peruzzi, 2		41012	Carpi
con studio in (indirizzo)		cap	comune
059/649146		lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città
Infrastrutture

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Hera Luce srl		02074861200 - 03819031208	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
legale rappresentante	nato/a a		il
Via Spinelli, 60	Cesena	FC	
sede legale in via	cap	comune	prov.
	segreteria@gruppohera.it		
telefono	fax	posta elettronica certificata	

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

**Quadro Economico**

n.	Descrizione	importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo della manodopera e per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	77.285,34
3	A corpo	0.00
4	In economia	0.00
5		-----
6	Sommano	77.285,34
7		-----
8	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	2.000,00
10	A corpo	0.00
11	In economia	0.00
12		-----
13	Sommano	2.000,00
14		-----
15	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
16	b1) Oneri di smaltimento rottami da demolizione e fresato di asfalto compresa la caratterizzazione dei materiali di risulta, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0.00
17	b2) Rilievi accertamenti e indagini	0.00
18	b3) Allacciamenti a pubblici servizi	0.00
19	b4) Imprevisti	312,13
20	b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0.00
21	b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	0.00
22	b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	0.00
23	b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0.00
24	b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	0.00
25	b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0.00
26	b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico	0.00
27	b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	1.607,87
28	b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)	0.00
29	b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	0.00
30	b15) IVA 22%	17.442,77
31	b16) Ribasso d'asta comprensivo di IVA	1.351,89
32		-----
33	Sommano	20.714,66
34		=====
35	TOTALE	100.000,00
36		=====



ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**
I lavori furono consegnati il giorno **06/12/2024** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **100** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 15/03/2025.
La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale di € **1,00‰** per ogni giorno di ritardo.
- **Sospensione e ripresa dei lavori:**
I lavori non subirono sospensioni;
- **Proroghe:**
Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.
- **Termini dei lavori:**
Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 15/03/2024.
- **Ultimazione dei lavori:**
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 14/03/2025 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 22/04/2025 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 79.276,93
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	€ 45.245,59
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€ 45.245,59
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 34.031,34

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, la sottoscritta Varesano Arch. Mariangela si è recata nel sito dei lavori alla presenza del Titolare dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.
Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Varesano Arch. Mariangela

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Hera Luce srl corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che le maestranze vennero regolarmente assicurate con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cesena PAT 92174995/88 e presso l'INPS di Forlì pos. 3211276727 e pos.3211836985;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di €. 79.276,93 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Hera Luce srl** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 79.276,93.

resta il credito di Euro **34.031,34** (diconsi euro **trentaquattromilatrentuno/34**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere al pagamento della rata di saldo su indicata.

Carpi _____

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(Hera Luce srl)

(Varesano Arch. Mariangela)

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento

(Fabbri Geom. Marcello)