

SETTORE S5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA'

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU
Missione M5 - Componente C2 - Misura Investimenti in progetti
di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione
e degrado sociale - Investimento 2.1**

*Progetto n.52 / 22:
"INTERVENTI ATTUATIVI DEL PIANO URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS):
REALIZZAZIONE ISOLA PARCO BERLINGUER" - ID 9110
CUP: C99J2101930001*

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Arch. Francesca Tinti

Ing. Maria Alberta Chierici

progettista



41ZERODODICI
Studio Associato Architettura e Ingegneria
via A. Manzoni 22
41012 Carpi (Mo)
tel. 059. 5800381

responsabile unico del procedimento

gruppo di lavoro

Ing. Fabio Torrebruno
Arch. Martina Corradini
Arch. Savina Di Natale
Arch. Martina Poletti
Per. Ind. Dario Torreggiani
Dott. Geol. Pier Luigi Dallari

LAYOUT DI CANTIERE

11c

data
01 giugno 2023

I° revisione

II° revisione

scala
//

LEGENDA



RECINZIONE DI CANTIERE - FASE UNICA

(recinzione zincata elettosaldata plastificata h= 200 cm).

Prevedere teli antipolvere sul lato prospiciente le scuole.



AREE DI STOCCAGGIO



PERCORSO AUTOMEZZI



PERCORSO PEDONALE DEGLI ADDETTI AL CANTIERE



BAGNI CHIMICI



ESTINTORE A POLVERE DA 9 KG



ATTREZZATURE PRIMO SOCCORSO



ACCESSO AUTOMEZZI:

Tenere pulita la strada antistante l'accesso. Se necessario utilizzare spazzatrice.

Operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi d'opera coadiuvate da movieri.

LAYOUT DI CANTIERE - AREA COMUNE A TUTTI I FOCUS

CARTELLONISTICA
DA APPORRE ALL'INGRESSO
DEL CANTIERE

INGRESSO
AUTOMEZZI

INGRESSO PEDONALE
PER GLI ADDETTI



via Brunelleschi

AREA DI
STOCCAGGIO

Raggio > 10 m
DISTANZA DI RISPETTO
DALLE PIANTUMAZIONI

Raggio > 10 m
DISTANZA DI RISPETTO
DALLE PIANTUMAZIONI



LEGENDA - FOCUS 01



RECINZIONE DI CANTIERE - FASE 1 (recinzione zincata elettosaldata plastificata h= 200 cm)



AREA DI CANTIERE - FASE 1



PERCORSO CICLO-PEDONALE DURANTE LA FASE 1



RECINZIONE DI CANTIERE - FASE 2




AREA DI CANTIERE - FASE 2



ACCESSO AUTOMEZZI:

Tenere pulita la strada antistante l'accesso. Se necessario utilizzare spazzatrice.
Operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi d'opera coadiuvate da movieri.

FOCUS 01 - LAYOUT DI CANTIERE



LEGENDA - FOCUS 02

 **RECINZIONE DI CANTIERE - FASE 1 E FASE 3**
(recinzione zincata elettosaldada plastificata h= 200 cm)

 **AREA DI CANTIERE - FASE 1**

FASE 1:

- a. **DELIMITAZIONE DELLA PORZIONE DI CARREGGIATA VERSO IL PARCO E AREA VERDE ADIACENTE (piattaforma colorata in progetto)**
- b. **PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE PER FLUSSO VEICOLARE A SENSO ALTERNATO**

 **RECINZIONE DI CANTIERE - FASE 2**

 **AREA DI CANTIERE - FASE 2**

FASE 2:

- a. **DELIMITAZIONE DELLA SECONDA PORZIONE DI CARREGGIATA VERSO IL POLO SCOLASTICO**
- b. **PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE PER FLUSSO VEICOLARE A SENSO ALTERNATO**

 **AREA DI CANTIERE - FASE 3**

FASE 3:

- a. **LA DELIMITAZIONE DELLA PORZIONE DI AREA VERDE NEL PARCO (piattaforma colorata in progetto) RIMANE INSTALLATA FIN DALLA FASE 1**

 **CONI STRADALI:**



Per lavori di durata < 2 giorni




Per lavori di durata > 2 giorni: **DELINEATORI FLESSIBILI**


 **SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA: solo per lavori di durata > 7 giorni**

- **LUCI ROSSE FISSE e dispositivi rifrangenti di superficie minima cmq 50 opportunamente intervallati.**

FOCUS 02 - LAYOUT DI CANTIERE _ FASE 2




FOCUS 02 - LAYOUT DI CANTIERE _ FASE 3



LEGENDA - FOCUS 03

 RECINZIONE DI CANTIERE - FASE UNICA

 AREA DI CANTIERE - FASE UNICA

 **CONI STRADALI:** da predisporre nelle fasi di getto del calcestruzzo ecologico, per identificare il percorso carrabile degli utenti del parcheggio.



Per lavori di durata < 2 giorni



Per lavori di durata > 2 giorni: **DELINEATORI FLESSIBILI**



ACCESSO AUTOMEZZI:


Tenere pulita la strada antistante l'accesso. Se necessario utilizzare spazzatrice.
Operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi d'opera coadiuvate da movieri.

LEGENDA - FOCUS 04

 RECINZIONE DI CANTIERE - FASE UNICA
(recinzione zincata elettosaldata plastificata h= 200 cm)

 AREA DI CANTIERE - FASE UNICA

FOCUS 04 - LAYOUT DI CANTIERE



LEGENDA - FOCUS 05 E 06

Le indicazioni di allestimento di cantiere mobile stradale valgono per tutte le configurazioni necessarie all'esecuzione dei Focus 05.a - 05.b e 06.



CONI STRADALI:



Per lavori di durata < 2 giorni



Per lavori di durata > 2 giorni: DELINEATORI FLESSIBILI




SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA: solo per lavori di durata > 7 giorni



COPERTURA SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE

- LUCI ROSSE FISSE e dispositivi rifrangenti di superficie minima cmq 50 opportunamente intervallati.

FOCUS 05 E 06 - LAYOUT DI CANTIERE



LEGENDA - FOCUS 07

 RECINZIONE DI CANTIERE - FASE UNICA (recinzione zincata elettosaldata plastificata h= 200 cm)

 AREA DI CANTIERE - FASE UNICA

FOCUS 07 - LAYOUT DI CANTIERE

AREA DI INTERVENTO

FOCUS 06

VIA B. LONGHENA

