



CITTÀ DI CARPI
PROVINCIA DI MODENA

PISTA CICLABILE CARPI A COLLEGAMENTO PER LIMIDI DI SOLIERA (BIKE TO WORK)

ID 9270
CUP: C91B21006770006

CRONOPROGRAMMA

IL PROGETTISTA
Ing. Daniele Mingozzi

L'INTEGRATORE DELLE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Daniele Mingozzi

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Fausto Bianchi

Codice: S24059-PF-RE-0008-1

REV.	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	Giugno 2024	E.Persico	D. Mingozzi	F. Bianchi
1	Dicembre 2024	E.Persico	D. Mingozzi	F. Bianchi
2				

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica





1 INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il cronoprogramma del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato

PISTA CICLABILE CARPI A COLLEGAMENTO PER LIMIDI DI SOLIERA (BIKE TO WORK)

ID 9270

CUP: C91B21006770006

Nella definizione del programma è stato tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, ipotizzando una condizione climatica "favorevole" e utilizzando i valori di produzione percentuale mensile di cui alla seguente tabella.

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Figura 1-1: Incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole

La durata complessiva dei lavori è stimata in 15 settimane ovvero in 105 giorni naturali e consecutivi.



2 CRONOPROGRAMMA

Di seguito si riporta il cronoprogramma dei lavori:

		105 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI														
MESI		MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4		
SETTIMANE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
“PISTA CICLABILE CARPI A COLLEGAMENTO PER LIMIDI DI SOLIERA (BIKE TO WORK)” ID 9270 CUP: C91B21006770006																
		Interventi														
LAVORAZIONI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Allestimento/rimozione cantiere e segnaletica provvisoria															
2	Scavi, fresatura e/o demolizione della pavimentazione stradale (ove previsto) o delle cordonature															
3	Realizzazione cavidotti, fognature, allacci per impianti															
4	Realizzazione spartitraffico (inerti o pavimentati), muri di sostegno, recinzioni															
5	Sistemazione e modellazione terreno															
6	Realizzazione pavimentazioni															
7	Impianto di illuminazione															
8	Montaggio di nuova segnaletica verticale e barriere di sicurezza															
9	Realizzazione di nuova segnaletica orizzontale															
10	Sistemazione aree verdi															
11	Tempi di recupero															