*Prog. n. 33/24*

Unione delle Terre d'argine
Carpi
Campogalliano
Soliera
Novi di Modena

**COMUNE DI CARPI**
Sett. S5 - Opere Pubbliche e Manutenzione della Città

REALIZZAZIONE DI NUOVO GATTILE DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE PRESSO L'AREA DI VIA MARTINELLI, A FOSSOLI DI CARPI

***PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA***


Il Responsabile Unico del Progetto:
Geom. CRISTINA MERIGHI

---

Il Progettista :
Arch. Marta Miani
Via Santa Maria in Castello 5a 41012 Carpi

---

Carpi, Settembre 2024

***CRONOPROGRAMMA***

N. Tavola **Cr**

Disegnatori: M.M.

REV Gennaio 2025

SCALA

FONDAZIONE VIRGINIA LORENZINI - NUOVO GATTILE TERRE D'ARGINE

| | MESE 1 | | | | MESE 2 | | | | MESE 3 | | | | MESE 4 | | | | MESE 5 | | | | MESE 6 | | | | MESE 7 | | | | MESE 8 | | | | MESE 9 | | | | MESE 10 | | | | MESE 11 | | | | MESE 12 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| ACCANTIERAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIMOZIONE ESSENZE VEGETAZIONALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCAVO DI SBANCAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GETTO CALCERSTRUZZO MAGRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARMATURE PER FONDAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CASSERATURE OPERE IN C.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GETTO CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARPENTERIE METALLICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERE IN COPERTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PANNELLI DI TAMPONAMENTO ESTERNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERE DA LATTONIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARETI DIVISORIE INTERNE | | | | | | | | | | | | | | | | STRUTTURE | | | | | TAMPONAMENTI | | | | | | | TAMPONAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOTTOFONDI E COIBENTAZIONI A PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPIANTISTICA INTERNA AI FABBRICATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTI INTERNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIVESTIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TINEGGIATURE E FINITURE IN GENERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOTTOFONDI E RINTERRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SOTTOFONDI | | | | | REINTERRI | | | | | | | |
| POSA RETI IMPIANTISTICHE ESTERNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMAZIONE RECINZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |