



SETTORE  
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
PATRIMONIO**

---  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E  
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale  
N. 189 del 26/03/2019**

Registro del Settore  
N. 32 del 07/03/2019

**Oggetto: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1  
relativamente al Progetto A3 n. 87/15 " Lavori di  
adeguamento della viabilità nella frazione di  
Budrione e creazione di pedonale a Migliarina".  
Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 20  
gg. Impegno di spesa**

**Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 87/15 "Lavori di adeguamento della viabilità nella frazione di Budrione e creazione di pedonale a Migliarina". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 20 gg. Impegno di spesa**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3**  
**LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO**  
**ING. NORBERTO CARBONI**

**Richiamati i seguenti atti:**

- la Delibera di Giunta comunale n. 17 del 02/02/2016 di approvazione del progetto Preliminare n. 87/15 "Lavori di adeguamento della viabilità nella frazione di Budrione e creazione di pedonale a Migliarina", redatto dal Settore A3 "Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio", per una spesa complessiva presunta di euro 150.000,00;
- la Determina dirigenziale n. 26/06/2017 con la quale sono stati nominati i seguenti dipendenti del Settore A3 del Comune di Carpi per la realizzazione del Progetto n. 87/15 in oggetto: Ing. Antonio Morini quale Responsabile Unico del procedimento, Geom. Giuliana Alimonti quale tecnico Progettista, Geom. Moreno Borghi quale tecnico Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- la Delibera di Giunta comunale n. 113 del 27/06/2017 di approvazione del progetto Esecutivo n. 87/15 "Lavori di adeguamento della viabilità nella frazione di Budrione e creazione di pedonale a Migliarina", così come redatto dal Settore A3 "Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio" dai tecnici progettisti Geom. Moreno Borghi e Geom. Giuliana Alimonti, validato dal Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini, per una spesa complessiva di euro 180.000,00;
- la Determina dirigenziale n. 74 del 26/02/2018 con la quale sono stati affidati i lavori del prog. A3 n. 87/15 in oggetto alla Ditta ROMAGNOLA STRADE Spa con sede in via Ponara n. 352, Bertinoro (FC), C. FISCALE e P.IVA 00123570400 per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 121.911,56 oltre IVA 10%, di cui € 118.411,56 per lavori ed € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 134.102,72 IVA INCLUSA, riformulando il quadro economico nel modo seguente:

<b>A) IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
1. Lavori	€ 118.411,56
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.500,00
<b>Totale opere AGGIUDICAZIONE</b>	<b>€ 121.911,56</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1. Per imprevisti	€ 12.000,00
2. Per pubblicità e spese accessorie	€ 500,00
3. Per incarichi professionali, collaudi, ecc.	€ 3.000,00
4. Per arredo urbano	€ 9.000,00
5. Per contributi enti gestori servizi	€ 2.000,00

6. Per IVA 10% su lavori e 22% B1, B2,B3,B4,B5	€ 18.021,16
7. Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/16)	€ 3.000,00
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne	€ 47.521,16
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€169.432,72</b>

**Considerato che :**

- i lavori sono stati consegnati in data 01/10/2018, come risulta da verbale in pari data, e sospesi il 27/11/2018;
- durante il corso degli stessi, che sono stati eseguiti per più della metà, si sono presentate circostanze impreviste ed imprevedibili, dalle quali è emersa la necessità di eseguire alcune modifiche che per altro non alterano né modificano la natura generale del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
- su richiesta dell'Ente proprietario del Canale Bentivoglio nella frazione di Migliarina, si sono dovuti modificare gli innesti del tombinamento in costruzione con le condotte esistenti sia monte che a valle, eseguendoli in linea retta con scatolare di c.a. anziché con raccordi inclinati in polietilene; inoltre si è pensato opportuno realizzare un ulteriore piccolo tratto di tombamento più a sud, che andrà di fatto a costituire un ponticello, completo di spallette in c.a. e parapetti metallici, di raccordo tra le due aree destinate a verde pubblico di proprietà comunale;
- tutto quanto descritto comporta una maggior spesa solo in parte compensata dalla mancata realizzazione di altre opere previste e rende necessario concordare alcuni ulteriori Nuovi Prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale;
- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva che prevede interventi che, tenendo conto delle ulteriori lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme a disposizione dell'Amministrazione per Imprevisti ed Arredo Urbano, senza modificare l'importo complessivo del progetto;

**Visto** l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori Geom. Moreno Borghi, e per accettazione preventiva, da parte dell'impresa Romagnola Strade SPA, per un maggior importo dei lavori in appalto di euro 18.082,02 + iva 10%;

**Vista** la PERIZIA di variante n. 1 relativa al Progetto A3 n. 87/15 "Lavori di adeguamento della viabilità nella frazione di Budrione e creazione di pedonale a Migliarina", così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Moreno Borghi, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

		<b>QUADRO ECONOMICO DOPO L'AGGIUDICAZIONE (D.T. 74 del 26/02/2018) €</b>	<b>QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA VARIANTE €</b>
<b>A</b>	<b>OPERE</b>		
<b>a1</b>	Per lavori	118.411,56	136.493,59
<b>a2</b>	Oneri di Sicurezza	3.500,00	3.500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>121.911,57</b>	<b>139.993,59</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>b1</b>	Per imprevisti	12.000,00	0,00
<b>b2</b>	Per pubblicità e spese accessorie	500,00	500,00
<b>b3</b>	Per incarichi, collaudi, ecc.	3.000,00	3.000,00
<b>b4</b>	Per Arredo Urbano	9.000,00	3.917,98
<b>b5</b>	Contributi interventi Enti Gestori	2.000,00	1.000,00
<b>b6</b>	Per spese tecniche interne	3.000,00	3.361,64
<b>b7</b>	IVA (10% su A e 22% su b1,2,3,4,5,)		
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>47.521,16</b>	<b>29.439,14</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>	<b>169.432,73</b>	<b>169.432,73</b>

#### **Richiamate:**

- la Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 28/02/2019 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019”;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 23 del 28/02/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021”;
- la Delibera di Giunta comunale n. 32 del 05/03/2019 ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2019 – 2021;

#### **Dato atto:**

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 18.082,02 + € 1.808,20 per IVA 10%, così per complessivi € 19.890,22 per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull'impegno n. 229/2018, in fase di riaccertamento;
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 139.993,59 (€ 121.911,57 per lavori principali + € 18.082,02 per importo di perizia) +Iva 10%, con un incremento di € 18.082,02 (pari al 14,83% circa), a norma dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto (CUP) **C97H17000350004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di cui alla variante in oggetto, è il seguente: **72517415FB**;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così

modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

**Richiamati:**

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017;

tutto ciò premesso,

**DETERMINA**

1. **di approvare**, per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 87/15 "Lavori di adeguamento della viabilità nella frazione di Budrione e creazione di pedonale a Migliarina", ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c ) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Moreno Borghi, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;
2. **di affidare** l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta ROMAGNOLA STRADE Spa con sede in via Ponara n. 352, Bertinoro (FC), C. FISCALE e P.IVA 00123570400, che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;
3. **di prorogare**, a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di ulteriori gg. 20, oltre a quelli originariamente previsti;
4. **di dare atto** che la Variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al presente atto:
  - A RELAZIONE TECNICA
  - B COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
  - C QUADRO DI CONFRONTO
  - D SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
  - E DISEGNI
5. **di dare atto:**
  - che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggiore spesa di € 18.082,02 + € 1.808,20 per IVA 10%, così per complessivi € 19.890,22 per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura finanziaria con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 7210.00.15 (ID 740) nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull'impegno n. 229/2018,

in fase di riaccertamento;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 139.993,59 (€ 121.911,57 per lavori principali + € 18.082,02 per importo di perizia) + € 13.999,36 per Iva 10%, così complessivi € 153.992,95;
6. **di impegnare** alla Voce di Bilancio 7210.00.15 “Acquisizione di beni immobili – Piste ciclabili e pedonali – Viabilità segnaletica e semafori: Investimenti” (ID 740) del Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull’impegno n. 229/2018, in fase di riaccertamento:
- la maggiore spesa di € 19.890,92 (€ 18.082,02 per lavori da perizia + € 1.808,20 per Iva 10%);
  - la spesa di € 361,64, quale quota per spese tecniche interne, relative alla presente perizia di variante;
7. **di dare atto:**
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2019;
  - che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
  - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
  - che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Ing. Antonio Morini in forza al Settore A3;
  - che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;
  - che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall’art. 106 c. 5 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e mediante comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni regionali.
8. **di stabilire** che l’Atto di sottomissione con il Verbale di Concordamento nuovi prezzi venga formalizzato mediante scrittura privata non autenticata a cura del competente ufficio Contratti del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall’art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015.

SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO - SERVIZIO  
 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
 FINANZIARIA**

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 87/15 " Lavori di adeguamento della viabilità nella frazione di Budrione e creazione di pedonale a Migliarina". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 20 gg. Impegno di spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2019	19890.92		07210.00.15			
	<b>Anno</b>	<b>SubImpegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Sub sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2019	U	902	1			
	<b>Descrizione</b>			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>	72517415FB		<b>CUP</b>	C97H17000350004		
	<b>Centro di costo</b>	viabilità segnaletica semafori investimenti		<b>Natura di spesa</b>			
	<b>Note</b>	Progetto A3 n. 87/15 " Lavori di adeguamento della viabilità nella frazione di Budrione e creazione di pedonale a Migliarina". Perizia n. 1- Incremento lavori ditta Romagnola Strade spa -(ex impegno n. 229/2018)					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2019	361.64		07210.00.15			
	<b>Anno</b>	<b>SubImpegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Sub sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2019	U	902	2			
	<b>Descrizione</b>			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>	C97H17000350004		
	<b>Centro di costo</b>	viabilità segnaletica semafori investimenti		<b>Natura di spesa</b>			
	<b>Note</b>	Progetto esecutivo A3 n. 87/15 - Lavori di adeguamento della viabilità nella frazione di Budrione e creazione di pedonale a Migliarina. Integrazione incentivi per funzioni tecniche in seguito a perizia (ex impegno n. 229/2018)					

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 189 DEL 26/03/2019 (REGISTRO GENERALE).

*Carpi, 26/03/2019*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Antonio Castelli**



Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 87/15 " Lavori di adeguamento della viabilità nella frazione di Budrione e creazione di pedonale a Migliarina". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 20 gg. Impegno di spesa**”, n° 32 del registro di Settore in data 07/03/2019

**Norberto Carboni**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .