



CITTÀ DI CARPI

SETTORE
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 833 del 24/11/2020**

Registro del Settore
N. 261 del 20/11/2020

**Oggetto: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1
relativamente al Progetto A3 n. 100/17
"Realizzazione delle nuove piste ciclopedonali di
Via Lago di Bracciano e di Via Ramazzini,
Canalvecchio". Approvazione proroga dei lavori
di ulteriori 30 gg. Impegno di spesa**

Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 100/17 “Realizzazione delle nuove piste ciclopedonali di Via Lago di Bracciano e di Via Ramazzini, Canalvecchio”. Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 30 gg. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI

Premesso che:

- il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione delle nuove piste ciclopedonali di via Lago di Bracciano e di via Ramazzini è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 234 del 05/12/2017, ed è stato candidato al programma di finanziamenti POR-FESR (2014-2020) azione 4.6.4, ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale n. 1939/2016, n. 2352/2016 e n. 929/2017, per la realizzazione di nuove piste ciclabili per almeno 27 km su scala regionale, ripartiti tra le principali città sopra i 50.000 abitanti e che hanno avviato la redazione dei P.U.M.S. Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile in approvazione entro il mese di Dicembre 2018;
- successivamente con la delibera di Giunta regionale n. 1158 del 23/07/2018, che ha approvato i progetti a valere sull’asse finanziario POR FESR 2014-2020, e la delibera n. 196 del 25/09/2018, che ha approvato lo schema della convenzione con la Regione Emilia Romagna e Città Metropolitana di Bologna circa l’azione 4.6.4 - Sviluppo delle infrastrutture necessarie a utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub- Asse 4 POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, è stato confermato per il Comune di Carpi una quota di Euro 292.717,41 pari al 3.73% sul totale del contributo previsto di Euro 7.850.000, con la prescrizione di realizzare almeno una lunghezza di impianto di mt 1.010.
- con Delibera della Giunta Comunale n. 95 del 14/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione delle nuove piste ciclopedonali di via Lago di Bracciano e di via Ramazzini” – prog A3 n.100/2017, redatto dai tecnici dipendenti del Comune di Carpi per la parte architettonica Arch. Davide Prandini e geom. Moreno Borghi, e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dal tecnico arch. Andrea Del Carlo, incaricato con determina dirigenziale n. 811 del 26/10/2018, vistato dal Responsabile Unico del procedimento ing. Antonio Morini dipendente del Comune di Carpi. L’importo a base d’appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, è risultato essere pari a €. 410.000,00 comprensivo di €. 5.341,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. L’importo complessivo dell’opera (lavori + somme a disposizione dell’Amministrazione), è risultato essere pari € 538.000,00, di cui € 292.717,41 a carico delle Regione Emilia Romagna;
- con determinazione dirigenziale n. 790 del 11/11/2019, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, in seguito a procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e smi nel rispetto dei principi generali di pubblicità, concorrenza e trasparenza, con aggiudicazione mediante minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, con l’applicazione dell’art. 97 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e smi per le offerte anomale, a favore della ditta EDIL GLOBAL SRL C.F./P.IVA 00400680597 con sede in via G. Agnelli, n.12 a Formia (LT), per un importo di € 333.568,03 al netto del ribasso del 18,888% offerto sull’importo a base d’asta, e comprensivo degli oneri per la sicurezza quantificati in € 5.341,09 non soggetti a

ribasso, oltre IVA. Il quadro economico rideterminato a seguito della suddetta aggiudicazione risulta essere il seguente:

	Importo parziale	Importo totale
A) IMPORTO LAVORI ALL'AGGIUDICAZIONE	Euro	Euro
1. Lavori	€ 328.226,94	
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.341,09	
Totale opere a base d'appalto		€ 333.568,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B 1. Imprevisti	€ 41.000,00	
2. Pubblicità e spese accessorie	€ 1.000,00	
3. Incarichi professionali, collaudi, ecc..	€ 3.815,25	
4. Contributi Enti gestori dei servizi	€ 5.500,00	
5. Per opere a verde e arredo area verde	€ 13.184,75	
6. Spese tecniche interne	€ 8.200,00	
7. Ribasso di gara	€ 76.431,97	
8. Per IVA al 10% su A e B7, 22% su B1, B2, B3, B4, B5 e arrotondamenti	€ 55.300,00	
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne		€ 204.431,97
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 538.000,00
Di cui a carico della Regione Emilia Romagna – IVA compresa (54,41%)		€ 292.717,41

- con Delibera di Giunta comunale n. 25 del 18/02/2020 il Progettista e Direttore dei Lavori, ha ricevuto mandato a modificare, ai sensi dell'art.8 della Convenzione tra Comune di Carpi e Regione Emilia Romagna, il progetto esecutivo A3 n. 100/2017 in oggetto, in coerenza agli indirizzi del Documento Unico di Programmazione – DUP, approvato con Delibera della Giunta Com.le n. 132 del 02/08/2019, dove, in particolare nell' "Indirizzo strategico 3 – Carpi città sostenibile", si evince che gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge sono orientati alla qualità e sostenibilità ambientale e alla riqualificazione urbana, privilegiando la tutela del verde pubblico fruibile e il recupero ambientale, da realizzare sia attraverso la riforestazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico presente nel nostro territorio, sia evitando il consumo del suolo.;

Considerato che

- con la presente si propone un tracciato alternativo del ramo di pista ciclopedonale in oggetto, nel tratto di via Ramazzini tra l'intersezione con via Roosevelt e l'accesso carrabile all'area commerciale, per una lunghezza indicativa di metri 60, realizzato attraverso la modifica dei parcheggi di urbanizzazione primaria al fine di salvaguardare le alberature esistenti nell'aiuola stradale e contestualmente aumentare l'area permeabile dell'aiuola stessa;
- l'intervento si rende possibile con la modifica dell'area destinata ai parcheggi di urbanizzazione primaria, censiti al patrimonio comunale, oggetto di cessione relativamente al P.E.E.P. Piano Edilizia Economica popolare "Tre Ponti" di cui al permesso di costruire n. 1759/2006;

- in particolare, per salvaguardare le alberature esistenti, la nuova pista ciclopedonale sarà realizzata sul sedime dei parcheggi dell'area commerciale con una sezione di m 2.50 al netto del cordolo e i n.21 posti auto saranno modificati realizzando n. 9 parcheggi in linea;
- quanto descritto comporta una maggior spesa e rende necessario concordare alcuni ulteriori Nuovi Prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale;
- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva che prevede interventi che, tenendo conto delle ulteriori lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, per imprevisti, senza modificare l'importo complessivo del progetto;
- ai sensi dell'art. 8 "Modifiche del progetto" della Convenzione stipulata tra Comune di Carpi e Regione Emilia Romagna, con prot. n. 10750 del 25/02/2020 veniva inoltrata alla Regione Emilia Romagna la D.G.C. n. 25 del 18/02/2020, quale atto d'indirizzo per la modifica del progetto esecutivo completo degli elaborati tecnici e grafici di variante, per la valutazione da effettuarsi entro 45 giorni dal ricevimento;
- ai sensi dell'art.8 sopra citato entro tale termine non sono pervenuti rilievi o richieste da parte della Regione Emilia Romagna, pertanto le modifiche al progetto presentate si intendono approvate;

Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori Arch. Davide Prandini, e per accettazione preventiva da parte dell'impresa EDIL GLOBAL SRL, per un maggiore importo dei lavori in appalto di euro 14.919,97 + iva 10%;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa al Progetto A3 n. 100/17 "Realizzazione delle nuove piste ciclopedonali di Via Lago di Bracciano e di Via Ramazzini, Canalvecchio", così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Davide Prandini, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

QUADRO ECONOMICO	DOPO L'AGGIUDICAZIONE (DT. 790 del 11/11/2019)	A SEGUITO DELLA PERIZIA
A) Lavori a base d'Appalto:		
Lavori	€ 328.226,94	€ 342.888,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.341,09	€ 5.600,00
Totale lavori a base d'appalto	€ 333.568,03	€ 348.488,00
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
1. per imprevisti	€ 41.000,00	€ 24.289,63
2. per pubblicità e spese accessorie	€ 1.000,00	€ 1.000,00
3. per incarichi professionali	€ 3.815,25	€ 3.815,25
4. per contributi enti gestori dei servizi	€ 5.500,00	€ 5.500,00
5. per opere a verde e arredo area verde	€ 13.184,75	€ 13.184,75

6. per spese tecniche interne	€ 8.200,00	€ 8.498,40
7. ribasso di gara	€ 76.431,97	€ 76.431,97
8. IVA 10% su A e 22% B1-2-3-4 e arrot.	€ 55.300,00	€ 56.792,00
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 204.431,97	€ 189.512,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 538.000,00	€ 538.000,00
DI CUI A CARICO RER	€ 292.717,41	€ 292.717,41

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio comunale n. 20 del 07/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019 2024 - Sezione operativa 2020 2022";
- la Delibera di Consiglio comunale n. 21 del 07/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022" e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta comunale n. 62 del 08/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto : "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020 - 2022 - Parte finanziaria" e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta comunale n. 82 del 12/05/2020 ad oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 E CONTESTUALI VARIAZIONI DEI BILANCI DI PREVISIONE 2019/2021 E 2020/2022.

Dato atto:

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 14.919,97 + iva 10%, così per complessivi € 16.411,97 per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, per imprevisti, alla Voce di Bilancio 7210.00.32 "Acquisizione di beni immobili – Piste ciclabili e pedonali – pista ciclopedonale in via lago di Bracciano – via Ramazzini e via Canalvecchio :- Viabilità segnaletica e Semafori: Investimenti" nel Bilancio di Previsione 2020 – 2022, sull'impegno n. 627/2020 (ex impegno n. 1192/2019 riaccertato con D.G.C. n. 82/2020)
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 348.488,00 (€ 333.568,03 + € 14.919,97 per importo di perizia) +Iva 10%, con un incremento di € 14.919,97 (pari al 4,47% circa), a norma dell'art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
- che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C91B17000570006** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di cui alla variante in oggetto, è il seguente: **80781360B7**;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così

modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visti:

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto";

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. Progetto A3 n. 100/17 "Realizzazione delle nuove piste ciclopedonali di Via Lago di Bracciano e di Via Ramazzini, Canalvecchio", ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Davide Prandini, incaricato con DT. n. 346 del 10/05/2019, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;
2. **di affidare** l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta EDIL GLOBAL SRL (C.F./P.IVA 00400680597) con sede in via G. Agnelli, n.12 a Formia (LT), che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;
3. **di prorogare**, a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di ulteriori gg. 30, oltre a quelli originariamente previsti;
4. **di dare atto** che la Variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al presente atto:

Elaborati tecnici

VAR1_A - RELAZIONE TECNICA

VAR1_B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE IN VARIANTE

VAR1_C - QUADRO DI CONFRONTO

VAR1_D - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Elaborati grafici

VAR1_1 - PLANIMETRIA STATO ATTUALE VIA RAMAZZINI

VAR1_2 - PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO VIA RAMAZZINI

VAR1_3 - SINOTTICA VIA RAMAZZINI

VAR1_4 - SEZIONE DI PROGETTO VIA RAMAZZINI

5. **di dare atto:**

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 14.919,97 + iva 10%, così per complessivi € 16.411,97 per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, per imprevisti, alla Voce di Bilancio 7210.00.32 "Acquisizione di beni immobili – Piste ciclabili e pedonali – pista ciclopedonale in via lago di Bracciano – via Ramazzini e via Canalvecchio :- Viabilità segnaletica e Semafori: Investimenti" nel Bilancio di Previsione 2020 – 2022, sull'impegno n. 627/2020 (ex impegno n. 1192/2019 riaccertato con D.G.C. n. 82/2020)
 - che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 348.488,00 (€ 333.568,03 + € 14.919,97 per importo di perizia) +Iva 10%, con un incremento di € 14.919,97 (pari al 4,47% circa), a norma dell'art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
6. **di subimpegnare** alla Voce di Bilancio 7210.00.32 "Acquisizione di beni immobili – Piste ciclabili e pedonali – pista ciclopedonale in via lago di Bracciano – via Ramazzini e via Canalvecchio - Viabilità segnaletica e Semafori: Investimenti" nel Bilancio di Previsione 2020 – 2022, sull'impegno n. 627/2020 (ex impegno n. 1192/2019 riaccertato con D.G.C. n. 82/2020):
- la spesa di € 16.411,97 (Iva 10% compresa) quale maggiore spesa per lavori da perizia
 - la spesa di € 298,40 quale quota spese tecniche interne, aggiornate con la presente perizia

7. **di dare atto:**

- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2020;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Ing. Antonio Morini, in forza al Settore A3, nominato con DT. n. 643 del 11/09/2019;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;

- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali.;
- 8. **di stabilire** che l'Atto di sottomissione con Verbale Concordamento nuovi prezzi venga formalizzato in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica a cura del competente Ufficio del Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 59, comma 1, del Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 148/2015, fatte salve diverse disposizioni normative.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 100/17 "Realizzazione delle nuove piste ciclopedonali di Via Lago di Bracciano e di Via Ramazzini, Canalvecchio". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 30 gg. Impegno di spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2020	16411.97		07210.00.32			
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	627	2			
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali -pista ciclopedonale in via lago di Bracciano -via Ramazzini e via Canalvecchio VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI			
	Codice Creditore						
	CIG	80781360B7		CUP	C91B17000570006		
	Centro di costo	VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI		Natura di spesa			
	Note	Prog. A3 n. 100/17 REALIZZAZIONE DELLE NUOVE PISTE CICLOPEDONALI DI VIA LAGO DI BRACCIANO E DI VIA RAMAZZINI .ULTERIORI LAVORI A SEGUITO DI PERIZIA ALLA DITTA EDIL GLOBAL SRL					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2020	298.4		07210.00.32			
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	627	3			
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste ciclabili e pedonali -pista ciclopedonale in via lago di Bracciano -via Ramazzini e via Canalvecchio VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI			
	Codice Creditore						
	CIG			CUP	C91B17000570006		
	Centro di costo	VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI		Natura di spesa			
	Note	Prog. A3 n. 100/17 REALIZZAZIONE DELLE NUOVE PISTE CICLOPEDONALI DI VIA LAGO DI BRACCIANO E DI VIA RAMAZZINI -Incentivi per funzioni tecniche -Integrazione a seguito di perizia n. 1					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 833 DEL 24/11/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 24/11/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 100/17 "Realizzazione delle nuove piste ciclopedonali di Via Lago di Bracciano e di Via Ramazzini, Canalvecchio". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 30 gg. Impegno di spesa**”, n° 261 del registro di Settore in data 20/11/2020

NORBERTO CARBONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 11/12/2020 al giorno 26/12/2020.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.