



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città

Fabbricati - Ufficio Manutenzione straordinaria e nuovi fabbricati

Oggetto: Progetto Esecutivo nr. 49/21 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX UNICREDIT IN VIALE CIPRESSI N. 1 CUP C98C22000470004 – Concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori

Considerato:

- che con contratto di appalto in forma di scrittura privata, di cui al prot. gen. n. 31993 del 15/05/2023, l'impresa ACEA COSTRUZIONI S.p.A., con sede legale in Mirandola (MO), Galleria del Popolo 12 int. 4, codice fiscale-p.IVA 02328940362, ha assunto l'appalto delle opere e forniture per i lavori in oggetto;
- che i lavori sono stati iniziati il giorno 02/05/2023 come risulta dal verbale di consegna con prot. n. 29457 del 04/05/2023;
- che con Determina dirigenziale n. 514 del 06.07.2023 a seguito di concessione di proroga, veniva fissato il nuovo termine di ultimazione dei lavori il giorno 25.09.2023;

Vista la richiesta di proroga di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi del termine contrattuale dei lavori da parte dell'Impresa appaltatrice ACEA COSTRUZIONI S.p.A., di cui al prot. 57204 del 07/09/2023, dove si evince che per cause ad essa non imputabili, quali il ritardo della consegna dei serramenti, il completamento delle finiture e la messa in funzione degli impianti elettrici;

Dato atto che il Direttore dei Lavori arch. Cristiano Rinaldi si è dichiarato in tal senso favorevole, con lettera prot. 57587 del 11/09/2023;

Il sottoscritto arch. Davide Prandini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

INTENDE CONCEDERE

all'impresa appaltatrice ACEA COSTRUZIONI S.p.A. una proroga di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori.

Si da atto che, tenendo in considerazione la presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno **10-10-2023**.

La predetta proroga viene concessa a condizione che la succitata impresa ACEA COSTRUZIONI S.p.A. non possa accampare, in base ad essa, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito.

Carpi, data della firma digitale

Documento firmato digitalmente

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Davide Prandini