

Registro Generale N. 718/2025 del 04/09/2025

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA**

Perizia di variante non sostanziale in corso d'opera n. 1, con concordamento nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente al PROGETTO nr. 02/2020 "COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA E S.P. 413 ROMANA NORD (BRETTELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONA AUTOTRASPORTATORI" - CUP C91B20000010004, approvata con DGC n. 176 del 26/08/2025. Impegno di spesa

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 24/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2024/2029 – SeO 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 23/12/2024 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione SeS 2024/2029 – SeO 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 100 del 23/12/2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e del D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 258 del 23/12/2024, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18/03/2025 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024 e contestuali variazioni ai bilanci di previsione 2024-2026 e 2025-2027";

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 187 del 15/04/2020 con la quale il tecnico comunale Ing. Antonio Morini del settore S5 "Opere pubbliche e manutenzione della città" del Comune di Carpi, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, relativamente al "Progetto n.02/2020 - Completamento della tangenziale nord-ovest nel tratto tra le vie Guastalla e S.P. 413 Romana nord (bretella di Fossoli), realizzazione di una rotatoria tra le vie Guastalla e tangenziale B. Losi e del collegamento ciclabile con la zona Autotrasportatori";
- la determinazione dirigenziale n. 61 del 03/02/2021, con la quale il tecnico comunale Ing. Calogero Filippello del settore S5 "Opere pubbliche e manutenzione della città" del Comune

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

di Carpi è stato nominato tecnico di supporto al Responsabile Unico del procedimento, relativamente alla realizzazione del Progetto A3 n. 02/2020 in oggetto;

- la determinazione dirigenziale n. 1033 del 31/12/2020 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, studio d'impatto ambientale ed acustico, piano d'esproprio, indagine geologica, geotecnica, idrologica e idraulica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, frazionamenti e accatastamenti, relativamente al "Progetto n. 02/2020", alla società POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP., con sede in 41126 Modena, via Galileo Galilei n. 220, P.I. IT00345720361, per un importo di aggiudicazione pari a € 204.427,98 oltre oneri previdenziali ed IVA, così per complessivi € 259.378,22;
- la determinazione dirigenziale n. 550 del 21/07/2023 con cui è stato modificato il contratto affidato con Determinazione n. 1033 del 31/12/2020 alla società POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP., per un importo lordo complessivo pari ad € 121.703,98;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 08/07/2021 ad oggetto: "Approvazione Progetto di fattibilità Tecnica ed economica A3 n. 2/2020 "COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA E S.P. 413 ROMANA NORD (BRETELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONA AUTOTRASPORTATORI" e contestuale Adozione di variante specifica al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 4, comma 4) lett. a) della LR 24/2017 e dell'art. 12 della LR 37/2002, nonchè dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva, ai sensi della L.R. 24/2017 della variante urbanistica n. 50 già adottata con deliberazione consiliare n. 73 del 08/07/2021" con la quale è stata approvata la variante specifica al P.R.G. vigente e apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 204 del 24/11/2022 con cui è stato approvato il Progetto definitivo n. 2/2020 "COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA E S.P. 413 ROMANA NORD (BRETELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONA AUTOTRASPORTATORI", per un importo complessivo di € 12.940.000,00;

Considerato che:

- il progetto in oggetto si pone come obiettivo il completamento della rete infrastrutturale tangenziale esistente del Comune di Carpi, attraverso la realizzazione di una nuova strada extraurbana secondaria, categoria C1, nella porzione nord-ovest del territorio comunale;
- l'infrastruttura di progetto si sviluppa in un'area prevalentemente agricola pianeggiante e scarsamente urbanizzata a nord-ovest dal tessuto urbano. Partendo da Nord il nuovo tracciato viario si sviluppa a partire dalla rotatoria esistente sulla TANGENZIALE B. LOSI ed il collegamento alla zona industriale denominata AUTOTRASPORTATORI, prosegue in direzione sud-ovest, attraversando due canali consortili denominati CANALE GUSMEA OVEST e il DIVERSIVO FOSSA NUOVA CAVATA, si allinea in parallelismo alla linea aerea di elettrodotto alta tensione TERNA esistente, per poi incrociare la strada comunale VIA

QUATTRO PILASTRI. Il tracciato, dopo l'incrocio con la suddetta via, prosegue fino a riconnettersi alla rotatoria esistente tra VIA GUASTALLA e VIA DELL'INDUSTRIA. Il nuovo tracciato stradale si sviluppa per circa 2140m totali;

- completano l'intervento: la realizzazione di una pista ciclabile di circa 550m di lunghezza che si sviluppa a partire da VIA REMESINA EST a nord del centro abitato e costeggia la direttrice ferroviaria per poi connettersi con la zona AUTOTRASPORTATORI; la realizzazione di una nuova rotatoria, in luogo dell'incrocio esistente a raso con regolazione semaforica tra la VIA GUASTALLA e la TANGENZIALE B. LOSI;

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 736 del 28/09/2022 e n. 862 del 08/11/2022 con cui sono stati affidati i servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo n. 02/20 in oggetto alla ditta LA MERCURIO SRL (P.I 03645510136) con sede legale in Via delle Vecchie Scuderie, 34 in Olgiate Comasco (Como);

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 590 del 03/08/2023 ad oggetto: "Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria simultanea e in modalità asincrona ex art. 14-quater della L. 241/90, al fine dell'approvazione del progetto esecutivo, PROGETTO N. 02/2020 -COMPLETAMENTO DELLATANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA E S.P. 413 ROMANA NORD (BRETELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONA AUTOTRASPORTATORI";

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 158 del 11/08/2023 con cui è stato approvato il Progetto Esecutivo n. 2/2020 "COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA E S.P. 413 ROMANA NORD (BRETELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONA AUTOTRASPORTATORI", acquisito agli atti del prot. Gen.le n. 51436 del 05/08/2023, così come redatto dalla società POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP e sottoscritto dal RUP Ing. Antonio Morini, per una spesa complessiva di euro 14.500.000,00 così suddivisa:

A)	Lavori a base di Appalto			
a1	Importo dei Lavori a Corpo soggetti a ribasso		€ 7939 612,25	
a2	a sommare Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, al netto della manodopera		€ 265 663,39	
a3	a sommare Costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 1402 049,55	
a3	Totale lavori	a1+a2+a3	€ 9 607 325,19	€ 9 607 325,19
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1.a	Interferenze		€ 530 631,00	

b2.a	Acquisizione Aree ed Immobili (INDENNITA' DI BASE) Indennità di esproprio ed occupazione temporanea		€ 1 432 901,39	
b2.b	Acquisizione Aree ed Immobili (INDENNITA' ACCESSORIE) Indennità accessorie soprasuoli, danni indotti, acquisizione aree relitte e maggiorazione 3euro/mq, spese notarili, iva 22% aree edificabili		€ 1 170 000,00	
b3	Supporto al RUP per verifica progetto (incluso cassa 4% e iva 22%)		€ 26 045,28	
b4	Spese per commissione di gara e Pubblicità	0,50%	€ 48 036,63	
b5	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 192 146,50	
b6	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza		€ 381 082,20	
b7	Spese per indagini, assistenze e provedi laboratorio in corso d'opera	0,50%	€ 48 036,63	
b8	Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico (incluso cassa 4% e iva 22%)		€ 67 778,22	
b9	Contributo ANAC		€ 800,00	
b10	Monitoraggi ambientali		€ 30 000,00	
b11	Imprevisti		€ 4484,45	
b12	IVA su lavori (10%)		€ 960 732,52	
b13	Totale Somme a Disposizione			€ 4 892 675
	Totale Importo Investimento			€ 14.500.000,00

Viste:

- la determinazione a contrattare n. 812 del 16/10/2023 del Settore S5 "Opere pubbliche – Manutenzione della Città" del Comune di Carpi, con la quale si è disposto di assegnare l'appalto dei lavori relativi al progetto esecutivo n. 2/2020 "completamento della tangenziale nord-ovest nel tratto tra le Vie Guastalla e S.P. 413 Romana Nord (Bretella di Fossoli), realizzazione di una rotatoria tra le Vie Guastalla e Tangenziale B. Losi e del collegamento ciclabile con la zona autotrasportatori" - C.U.P.: C91B20000010004 - C.U.I.: L00184280360202000014 per un valore complessivo totale pari ad € 11.528.790,23, comprensivo dell'importo di variazione fino al quinto dell'importo del contratto (€ 1.921.465,04), al netto di IVA, mediante procedura aperta di rilevanza europea in modalità

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

telematica tramite la piattaforma S.A.T.E.R. messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

- la determinazione n. 1179 del 10/11/2023 dell'Unione delle Terre d'Argine, con cui sono stati approvati per la procedura in oggetto il Bando GUUE e il Disciplinare di gara con i relativi allegati;
- la determinazione dirigenziale dell'Unione delle Terre d'Argine n. 451 del 16.05.2024 ad oggetto: "Determinazione di aggiudicazione relativa alla procedura aperta di rilevanza europea ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori inerenti al progetto esecutivo n. 2/2020 "Completamento della tangenziale nord-ovest nel tratto tra le Vie Guastalla e S.P. 413 Romana Nord (Bretella di Fossoli), realizzazione di una rotatoria tra le Vie Guastalla e tangenziale B. Losi e del collegamento ciclabile con la zona autotrasportatori" - C.U.P.: C91B20000010004 - C.U.I.: L00184280360202000014 - C.I.G.: A023304E4C -Registro di sistema Bando SATER: PI339561-23;
- la determinazione dirigenziale del Comune di Carpi n. 542 del 21/06/2024 di presa d'atto e approvazione dell'aggiudicazione efficace formulata dalla S.U.A. Utd'A con determinazione UTdA n. 451/2024 dei lavori di cui in oggetto a favore dell'operatore economico Soc. **L.S.I. LAVORI STRADALI ED IDRAULICI S.R.L.** con sede in Via Degli Eucalipti n. 11/C – 85042 Lagonegro (PZ) - C.F.: 02372490587 - P.IVA: IT00801520701 che ha ottenuto un punteggio complessivo di 98,07 punti su 100,00 (di cui 58,07 punti per l'offerta tecnica e 40,00 punti per l'offerta economica), offrendo un importo contrattuale di € 8.614.839,84 (di cui € 6.947.126,90 per lavori, € 1.402.049,55 per costi della manodopera ed € 265.663,39 per oneri per la sicurezza), oltre IVA 10%, così per complessivi € 9.476.323,82 (Iva 10% compresa), riformulando il quadro economico nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA				
A)	Lavori aggiudicati			
a 1	Importo dei lavori aggiudicati (ribassati del 10,62%)		€ 6.947.126,90	
a 2	a sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, al netto della manodopera		€ 265.663,39	
a 3	a sommare costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 1.402.049,55	
a 3	Totale lavori	a1+a2+a3	€ 8.614.839,84	€ 8.614.839,84
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante			
	Ribasso di gara (compreso IVA)		€ 781.042,15	
	Interferenze SNAM (COMPRESO IVA)		€ 274.500,00	
	Interferenze AIMAG (COMPRESO iva)		€ 304.142,34	
	Interferenze AS RETIGAS (COMPRESO iva)		€ 76.196,82	
	Altre Interferenze reti (COMPRESO iva)		€ 30.000,00	

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

	Acquisizione Aree ed Immobili (INDENNITA' DI BASE) Indennità di esproprio ed occupazione temporanea		€ 1.432.901,39	
	Acquisizione Aree ed Immobili (INDENNITA' ACCESSORIE) Indennità accessorie soprasuoli, danni indotti, acquisizione aree relitte e maggiorazione 3 euro/mq, spese notarili, iva 22% aree edificabili		€ 1.170.000,00	
	Studio di simulazione traffico		€ 3.552,64	
	Indagini geognostiche		€ 23.886,97	
	Supporto al RUP (incluso cassa e iva 22%)		€ 24.805,04	
	Supporto al RUP per la verifica del progetto (incluso cassa ed iva)		€ 26.045,28	
	Incarico per risarcimento aree agricole (incluso cassa ed iva)		€ 8.017,59	
	Verifica archeologica		€ 2.081,08	
	Controllo archeologico in corso d'opera (incluso cassa ed iva)		€ 35.000,00	
	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 192.146,50	
	Cct (compreso iva e cassa)		€ 50,00	
	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza		€ 372,56	
	Analisi per verifica stabilizzazione cemento		€ 6.467,21	
	Picchettamenti (incluso cassa ed iva)		€ 6.276,90	
	Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico (incluso cassa 4% e iva 22%)		€ 87.084,73	
	Monitoraggi ambientali		€ 116.968,43	
	IVA su lavori (10%)		€ 861.483,98	
B)	Totale Somme a Disposizione			5.885.160,16 €
	Totale Importo Investimento			14.500.000,00€

Visti inoltre:

- il Contratto Repertorio 67129 del 11/07/2024 – Prot 49420 del 11/07/2024;
- il Verbale di consegna parziale lavori Prot. Prot. 58136 26/08/2024;

Considerato che:

- le varianti introdotte, come dettagliatamente descritte nella Relazione tecnica allegata alla

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

DGC 176/2025, si riconducono sostanzialmente ad un nuovo prezzo e alla modifica della pista ciclabile. Il nuovo prezzo si è reso necessario per l'esigenza di contemplare una lavorazione non prevedibile e prevista in progetto e di applicare un prezzo non contemplato all'interno del contratto, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Mentre la modifica della pista ciclabile è riconducibile al perseguimento di un miglioramento della qualità dell'opera e della sua funzionalità oltre che all'adattamento rispetto ai vincoli e alle aree disponibili, date:

- la necessità di eludere l'occupazione della particella di proprietà di RFI (Rete Ferroviaria Italiana);
 - la riscontrata esigenza di evitare l'area di sicurezza del passaggio a livello ferroviario esistente;
 - la ravvisata opportunità di ottimizzare il regime idraulico dell'area in relazione alle richieste pervenute dal CBEC (Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale) ed alle criticità sopravvenute a seguito di modifica
-
- le modifiche proposte rientrano nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 120 comma 3) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non alterano la struttura del contratto in quanto il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 14 (soglia comunitaria);
 - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

La presente Perizia di variante è da considerarsi non sostanziale ai sensi dell'art. 120 comma 6) del D.Lgs. 36/2023.

Accertato che:

- quanto descritto comporta una maggior spesa, per cui è stato necessario concordare nuovi prezzi redigendo lo "Schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi" che sarà sottoposto allo stesso ribasso di gara;
- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia Suppletiva che prevede interventi che, tenendo conto delle ulteriori lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, per ribasso, senza modificare l'importo complessivo del progetto;

Visto lo schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi relativo alla Perizia Suppletiva n. 1, per accettazione preventiva da parte dell'impresa Soc. **L.S.I. LAVORI STRADALI ED IDRAULICI S.R.L.** con sede in Via Degli Eucalipti n. 11/C – 85042 Lagonegro (PZ) - C.F.: 02372490587 - P.IVA: IT00801520701, depositato agli atti del Settore S5 Prot. Gen.le n. 49667/2025, per un maggiore importo dei lavori in appalto di **euro 98.311,79+ iva 10%**;

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 176 del 26/08/2025 di approvazione della PERIZIA SUPPLETIVA n. 1 relativa al progetto PROGETTO nr. 02/2020 "COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA E S.P. 413 ROMANA NORD (BRETTELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONA AUTOTRASPORTATORI" - CUP C91B20000010004, acquisita al Prot. 49667 del 17/07/2025 e successiva integrazione Prot. 56365 del 21/08/2025, così come redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Ripari della società POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP., con

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

sede in 41126 Modena, via Galileo Galilei n. 220, P.I. IT00345720361, società incaricata con determinazione dirigenziale n. 1033 del 31/12/2020 e n. 550 del 21/07/2023, in cui la spesa è stata riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico, relativo ai lavori:

“COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTOTRA LE VIE GUASTALLA E S.P. 413 ROMANA NORD (BRETELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONA AUTOTRASPORTATORI”				
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE 01				
A)	Lavori aggiudicati + importi variante 01		€	€
a1	Importo dei Lavori aggiudicati + importo variante 01, al netto della manodopera		7 026 383,43	
a2	a sommare Oneri relativi alla sicurezza non soggetta a ribasso, al netto della manodopera		265 663,39	
a3	a sommare Costi della manodopera non soggetti a ribasso (compresa variante 01)		1 421 104,81	
a3	Totale lavori	a1+a2+a3		8 713 151,63
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1	Ribasso di gara (compreso IVA) diminuito della quota variante 01		672 899,18	
b2	Interferenze reti (compreso IVA)		684 839,16	
b3.a	Acquisizione Aree ed Immobili (INDENNITA' DI BASE) Indennità di esproprio ed occupazione temporanea		1 432 901,39	
b3.b	Acquisizione Aree ed Immobili (INDENNITA' ACCESSORIE) Indennità accessorie soprasuoli, danni indotti, acquisizione aree relitte e maggiorazione 3 euro/mq, spese notarili, iva 22% aree edificabili		1 170 000,00	
b4	Studio di simulazione traffico		3 552,64	
b5	Indagini geognostiche		23 886,97	

b6	Supporto al RUP(incluso cassa e iva 22%)		24 805,04	
b7	Supporto al RUP per verifica progetto (incluso cassa 4% e iva 22%)		26 045,28	
b8	Incarico per risarcimento aree agricole (incluso cassa ed iva)		8 017,59	
b9	Verifica archeologica		2 081,08	
b10	Controllo archeologico in corso d'opera (incluso cassa ed iva)		35 000,00	
b11	Fondo art. 113D.Lgs. 50/2016		192 146,50	
b12	Cct (compreso iva e cassa)		50 000,00	
b13	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza		372 561,11	
b14	Analisi per verifica stabilizzazione cemento		6 467,21	
b15	Picchettamenti (incluso cassa ed iva)		6 276,90	
b16	Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico (incluso cassa 4% e iva 22%)		87 084,73	
b17	Monitoraggi ambientali		116 968,43	
b18	IVA su lavori (10%)		871 315,16	
b19	Totale Somme a Disposizione	[b1-b18]		5 786 848,37
	Totale Importo Investimento			14 500 000,00

Dato atto:

- che la spesa, relativa alla presente perizia, sarà esigibile nel 2025;
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € euro 98.311,79 + iva 10%, così per complessivi € **108.142,97** per la realizzazione delle opere di cui alla perizia suppletiva n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, per ribassi, alla Voce di Bilancio 7210.00.41 "Acquisizione di beni immobili. Completamento Bretella di Fossoli. Viabilità, Segnaletica, Semafori: Investimenti" (ID 8710) del Bilancio di previsione 2025-2027 (annualità 2025 con relativa esigibilità), sull'Imp. 889-01-01/2025;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € **8.713.151,63** (€**8.614.839,84** + € 98.311,79 per importo di perizia) +Iva 10%, con un incremento di € 98.311,79 (pari al **1,14%** circa), a norma dell'art. 120 comma 3 del D.LGS. 36/2023;
- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

Considerato che la modifica del contratto verrà formalizzata ai sensi del vigente Regolamento dei contratti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2021, e in particolare l'art. 59 "Forma del contratto";

Dato atto:

- che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C91B20000010004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'appalto dei lavori è il **n.A023304E4C**, che con la presente perizia rimane invariato, non superando la soglia del "quinto d'obbligo";

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL_ 49512144 del 14/06/2025 (scadenza validità 12/10/2025) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta L.S.I. LAVORI STRADALI ED IDRAULICI S.R.L.;
- la visura camerale dell'operatore economico L.S.I. LAVORI STRADALI ED IDRAULICI S.R.L., con Documento n. T 615714110 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato e Agricoltura della Basilicata in data 18/08/2025;
- I certificati del Casellario giudiziale della ditta L.S.I. LAVORI STRADALI ED IDRAULICI S.R.L. agli atti del Prot. n. 55857 del 19/08/2025, che risultano nulli;
- il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendente reato della ditta L.S.I. LAVORI STRADALI ED IDRAULICI S.R.L., che risulta nulla, agli atti del Prot. n. 55857 del 19/08/2025;
- l'Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese relativo alla ditta L.S.I. LAVORI STRADALI ED IDRAULICI SRL, agli atti del Prot n. 55857 del 19/08/2025;
- la richiesta di regolarità fiscale trasmessa all'Agenzia delle Entrate con Prot. 56048 del 20/08/2025;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamata la seguente normativa:

-

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, approvato con D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii.,
- il D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, cd *decreto correttivo*, pubblicato in G.U. 305 del 31.12.2024, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36".
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”;
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art. 59 “Forma del contratto”;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di dare atto:

- che con Delibera di Giunta comunale n. 176 del 26/08/2025 è stata approvata la perizia suppletiva n° 1 con concordamento nuovi prezzi, ai sensi dell’art. 120 comma 3) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativamente al PROGETTO nr. 02/2020 “COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA E S.P. 413 ROMANA NORD (BRETTELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONA AUTOTRASPORTATORI” - CUP C91B20000010004, acquisita al Prot. 49667 del 17/07/2025 e successiva integrazione Prot. 56365 del 21/08/2025, così come redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Ripari della società POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP., con sede in 41126 Modena, via Galileo Galilei n. 220, P.I. IT00345720361, società incaricata con determinazione dirigenziale n. 1033 del 31/12/2020 e n. 550 del 21/07/2023, in cui la spesa è stata riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel quadro economico citato in premessa;
- che i lavori della Perizia di cui trattasi sono stati affidati alla società **L.S.I. LAVORI STRADALI ED IDRAULICI S.R.L.** con sede in Via Degli Eucalipti n. 11/C – 85042 Lagonegro (PZ) - C.F.: 02372490587 - P.IVA: IT00801520701;

2. di dare atto che la Perizia Suppletiva n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, acquisiti agli atti del Prot. n. 49667 del 17/07/2025 e Prot. 56365 del 21/08/2025, allegati alla DGC n. 176/2025:

- Planimetria aree oggetto perizia di variante
- Verbale Concordamento Nuovi prezzi
- Atto di Sottomissione
- PEEB003 – Espropri: Planimetria catastale

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- PEESDC02 – Espropri: elenco ditte
- PEIDB003 – Idrologia e Idraulica: Idraulica di piattaforma e delle aree esterne – planimetria idraulica
- PEIDL001 - Idrologia e Idraulica: Idraulica di piattaforma e delle aree esterne – Profilo longitudinale fosso di guardia pista ciclabile
- PEIEB002 - IMPIANTI TECNOLOGICI E ILLUMINAZIONE - Planimetria e particolari impianti tecnologici e illuminazione
- PEOPT014 - OPERE D'ARTE MINORI- Tombini idraulici ed irrigui - TS09-TS10 - Pianta, profilo longitudinale, carpenterie e particolari
- PEPSL001 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - Layout di cantiere - Planimetria generale
- PEPSL002 - CANTIERIZZAZIONE E FASI ESECUTIVE - Layout aree di cantiere - campo base e campi operativi
- PESTB005 - PROGETTO STRADALE - Pista ciclabile - Planimetria di progetto, profilo, sezioni tipo e particolari
- PESTM003 - PROGETTO STRADALE - Quaderno delle sezioni trasversali - Pista ciclabile
- PETECM01 - DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA - Computo metrico estimativo
- PETEEL01 - DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA - Elenco e Codifica Elaborati
- PETEEP01 - DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA - Elenco prezzi ed Analisi nuovi prezzi
- PETEQC01 - DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA - Quadro Comparativo
- PETERT01 - DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA - Relazione Tecnica e Quadro Economico

3. **di dare atto:**

- che la spesa, relativa alla presente perizia, sarà esigibile nel 2025;
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € **98.311,79** + iva 10%, così per complessivi € **108.142,97** per la realizzazione delle opere di cui alla perizia suppletiva n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, per ribassi, alla Voce di Bilancio 7210.00.41 "Acquisizione di beni immobili. Completamento Bretella di Fossoli. Viabilità, Segnaletica, Semafori: Investimenti" (ID 8710) del Bilancio di previsione 2025-2027 (annualità 2025 con relativa esigibilità), sull' Imp. 889-01-01/2025;

4. **di impegnare** pertanto, a favore della società **L.S.I. LAVORI STRADALI ED IDRAULICI S.R.L.** la spesa di € **108.142,97** (Iva 10% compresa) alla Voce di Bilancio 7210.00.41 "Acquisizione di beni immobili. Completamento Bretella di Fossoli. Viabilità, Segnaletica, Semafori: Investimenti" (ID 8710) del Bilancio di previsione 2025-2027 (annualità 2025 con relativa esigibilità), sull' Imp. 889-01-01/2025;

5. **di dare atto:**

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € **8 713 151,63** (€ **8.614.839,84** + € 98.311,79 per importo di perizia) +Iva 10%, con un incremento di € 98.311,79 (pari al **1,14%** circa), a norma dell'art. 120 comma 3 del D.LGS. 36/2023;
- che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C91B20000010004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'appalto dei lavori è il

- n.A023304E4C**, che con la presente perizia rimane invariato, non superando la soglia del “quinto d’obbligo” ;
- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;
 - che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall’art. 5, cc. 11 e 12, dell’allegato II.14) e art. 120 del D.Lgs. 36/2023, mediante comunicazione ad ANAC tramite il SIMOG, in conformità a quanto comunicato dal Presidente ANAC in data 30/01/2025, trattandosi di procedura indetta entro il 31/12/2023;
6. **di dare atto** che la modifica del contratto verrà formalizzata ai sensi del vigente Regolamento dei contratti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2021, e in particolare l’art. 59 “Forma del contratto”;

Il Dirigente
PAVIGNANI RENZO

OGGETTO: Perizia di variante non sostanziale in corso d'opera n. 1, con concordamento nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente al PROGETTO nr. 02/2020 "COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA E S.P. 413 ROMANA NORD (BRETELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONA AUTOTRASPORTATORI" - CUP C91B20000010004, approvata con DGC n. 176 del 26/08/2025. Impegno di spesa

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
108.142,97	2.02.01.09.012	1005202.07210.00.41	2025	A023304E4C	00889.001.01.01

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

04/09/2025

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa